



## Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9

Nom de l'activité	Debut	Fin	2014				2015	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
<b>Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9</b>	28-04-14 A	23-10-14		▶ 23-10-14, Projet d'inversion de la canalisation 9B				
Construction du terminal de Sarnia	28-04-14 A	20-10-14		▶ Construction du terminal de Sarnia				
Construction de la station de North Westover	28-04-14 A	23-10-14		▶ Construction de la station de North Westover				
Construction de la station de Hilton	30-04-14 A	25-08-14		▶ Construction de la station de Hilton				
Construction du terminal de Montréal	12-05-14	14-10-14		▶ Construction du terminal de Montréal				
Construction de la station de Cardinal	12-05-14	18-08-14		▶ Construction de la station de Cardinal				
Construction de la station de Terrebonne	14-07-14	13-08-14		▶ Construction de la station de Terrebonne				
Date de mise en service du projet		15-10-14*		◆				