



## Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9

Nom de l'activité	Debut	Fin	2014		2015
			Q3	Q4	Q1
<b>Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9</b>	28-04-14 A	15-10-14	15-10-14, Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la		
Construction du terminal de Sarnia	28-04-14 A	06-10-14	Construction du terminal de Sarnia		
Construction de la station de North Westover	28-04-14 A	03-10-14	Construction de la station de North Westover		
Construction de la station de Hilton	30-04-14 A	02-10-14	Construction de la station de Hilton		
Construction du terminal de Montréal	12-05-14 A	15-10-14	Construction du terminal de Montréal		
Construction de la station de Cardinal	12-05-14 A	02-10-14	Construction de la station de Cardinal		
Construction de la station de Terrebonne	19-05-14 A	29-09-14	Construction de la station de Terrebonne		
Date de mise en service du projet		15-10-14*	◆		